



RENDICIÓN DE  
**CUENTAS 2023**  
PRIMER CUATRIMESTRE



NOMBRE  
DE LA  
INSTITUCIÓN

# I

## PARTE GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


# I

## Parte General: Ejecución Presupuestaria

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir con sus funciones sustantivas y contribuir al logro de los objetivos nacionales, para el ejercicio fiscal 2023, tiene una asignación presupuestaria de Q5,791.63 millones, de acuerdo al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal, mediante el Decreto Número 54-2022 “LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS”, el cual fue ampliado según Decreto Número 53-2023. Al mes de abril, el presupuesto vigente asciende a Q7,537.07 millones, del cual se ejecutó un total de Q3,922.17 millones correspondiente al período de enero a abril 2023.




### Presupuesto de la Entidad (Cifras en millones de Q.)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

La ejecución presupuestaria porcentual del período de enero a abril 2023 fue de 52.04%.




Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

# I

## Parte General: Ejecución Presupuestaria

El CIV emplea los recursos financieros disponibles en 7 grupos de gasto distintos, los cuales se detallan: Grupo 0. Servicios personales; Grupo 1. Servicios no personales; Grupo 2. Materiales y suministros; Grupo 3. Propiedad, planta, equipo e intangibles; Grupo 4. Transferencias corrientes; Grupo 5. Transferencias de capital; y, Grupo 9. Asignaciones globales. La mayor cantidad de recursos se concentra en los grupos de gasto 1 y 3, los cuales cuentan con el 45.54% y 35.11% de los recursos, respectivamente.

Ejecución Presupuestaria  
Grupo de Gasto  
(en millones de Quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.






## Parte General: Ejecución Presupuestaria

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENERO - ABRIL 2023

Descripción	Asignado	Vigente	Ejecutado	% ejecución
<b>Grupo 0</b>	Q 524,670,152	Q 527,961,676	Q 152,561,894.69	28.90%
<b>Grupo 1</b>	Q 2,288,835,382	Q 3,432,605,031	Q 2,053,164,390.75	59.81%
<b>Grupo 2</b>	Q 114,463,864	Q 230,993,856	Q 123,426,231.46	53.43%
<b>Grupo 3</b>	Q 2,150,548,514	Q 2,646,427,389	Q 1,321,053,561.93	49.92%
<b>Grupo 4</b>	Q 60,138,280	Q 54,661,847	Q 21,906,517.38	40.08%
<b>Grupo 5</b>	Q 610,666,000	Q 610,666,000	Q 238,998,550.00	39.14%
<b>Grupo 9</b>	Q 42,307,808	Q 33,749,855	Q 10,976,622.96	32.52%
<b>TOTAL</b>	<b>Q 5,791,630,000</b>	<b>Q 7,537,065,654</b>	<b>Q 3,922,087,769.17</b>	<b>52.04%</b>

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

### Ejecución presupuestaria Grupo 0 "Servicios Personales"




El grupo de gasto 0 "Servicios Personales" representa el 7 % de los recursos de la institución, con un monto de Q.527.96 millones. Al mes de abril presentó una ejecución del 28.90% (Q.152.56 millones), la cual fue utilizada para el pago de salarios de todo el personal contratado en el CIV y sus 15 Unidades Ejecutoras.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.




En cuanto al Presupuesto de Inversión, siendo estos los programas de Desarrollo de la Infraestructura Vial, Construcción de Obra Pública, Atención por desastres naturales y calamidades públicas, estos son los proyectos de rubro con una proporción importante en la distribución del presupuesto institucional. El Ministerio cuenta con un monto vigente de Q.3,524.32 millones, el cual corresponde al 46.76% del presupuesto total del CIV.

### Presupuesto de Inversión (cifras en millones de Q.)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

### PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO



■ Presupuesto Inversión ■ Presupuesto Funcionamiento

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

El Presupuesto de Funcionamiento de la institución es de Q.4,012.74 millones, equivalente al 53.24% del presupuesto vigente del CIV.



# I

## Parte General: Ejecución Presupuestaria

En el análisis de la ejecución del presupuesto de la entidad por finalidad, destacan los valores asignados en las de Asuntos Económicos (75.13%), Atención a desastres y gestión de riesgos (7.98%), Educación (3.88%) y Protección Social (8.68%); el primero de estos es el que engloba el presupuesto destinado al mantenimiento y desarrollo de infraestructura productiva, mientras que el destinado al otorgamiento de subsidios, el cual contribuye a la disminución del déficit habitacional del país, corresponde a la finalidad de “Protección Social” propiciando el desarrollo social de los guatemaltecos; el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ejecuta para el mejoramiento de la Infraestructura de la red vial, aporta a la infraestructura de los diferentes centros educativos, hospitalarios, centros de salud, seguridad social construyendo muros perimetrales para viviendas en alto riesgo, seguridad y protección vial.



Descripción	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FINALIDAD		
	Vigente	Ejecutado	Saldo por Ejecutar
<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	Q 11,659,354.00	Q 4,998,936.17	Q 6,660,417.83
<b>DEFENSA</b>	Q 3,100,000.00	Q 3,000,092.33	Q 99,907.67
<b>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	Q 48,814,387.00	Q 12,362,437.97	Q 36,451,949.03
<b>ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS</b>	Q 601,771,833.00	Q 526,833,077.43	Q 74,938,755.57
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS</b>	Q 5,662,481,513.57	Q 2,936,210,967.15	Q 2,726,270,546.42
<b>URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	Q 68,892,670.00	Q 14,251,307.01	Q 54,641,362.99
<b>SALUD</b>	Q 171,986,524.00	Q 14,119,154.77	Q 157,867,369.23
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN</b>	Q 25,738,937.00	Q 7,346,437.11	Q 18,392,499.89
<b>EDUCACIÓN</b>	Q 292,745,435.83	Q 157,132,908.73	Q 135,612,527.10
<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	Q 649,875,000.00	Q 245,832,450.50	Q 404,042,549.50
<b>Total:</b>	<b>Q 7,537,065,654.40</b>	<b>Q 3,922,087,769.17</b>	<b>Q 3,614,977,885.23</b>

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Datos al 30 de abril de 2023.

# 2

## PARTE ESPECÍFICA PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES

# 2

## Parte Específica: Logros Institucionales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de sus Unidades Ejecutoras ha realizado distintas intervenciones en cada una de las áreas de acción que conforman la institución, siendo estas las áreas de Infraestructura, Vivienda, Comunicaciones y Transporte. Todas ellas en la búsqueda de un fin común, el cual es contribuir al desarrollo económico y social del país y de las familias guatemaltecas.

Para ello, durante el primer cuatrimestre, se ha ejecutado a través de diferentes programas, los productos que permitan proporcionar bienes y servicios a los guatemaltecos. En el cuadro siguiente se destacan los programas e intervenciones más relevantes que se han ejecutado, con los avances financieros correspondientes.

**CUADRO 1: Ejecución Físico-Financiera por Programa Presupuestario (Cifras en millones en Quetzales)**

	PROGRAMA	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC Financiera
01	ACTIVIDADES CENTRALES	56,083,486.00	23,394,036.81	41.71%
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,872,638,912.57	2,626,729,423.51	53.91%
12	REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA	14,890,241.00	5,133,370.86	34.47%
13	SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	503,116,699.00	249,126,773.79	49.52%
14	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA	613,872,843.83	188,187,611.63	30.66%
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN	15,540,233.00	5,207,517.87	33.51%
16	SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA	49,174,615.00	11,192,108.34	22.76%
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	28,593,979.00	7,853,318.23	27.46%
18	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	48,814,387.00	12,362,437.97	25.33%
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA	649,875,000.00	245,832,450.50	37.83%
20	SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	68,892,670.00	14,251,307.01	20.69%
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN	10,198,704.00	2,138,919.24	20.97%
22	REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	22,121,091.00	4,842,313.83	21.89%
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA	7,162,413.00	2,270,794.88	31.70%
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	567,183,569.00	519,190,196.84	91.54%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	8,906,811.00	4,375,187.86	49.12%
<b>TOTAL</b>		<b>7,537,065,654.40</b>	<b>3,922,087,769.17</b>	<b>52.04%</b>

PRIMER CUATRIMESTRE



- ➔ **Código SNIP:** n/a
- ➔ **NOG:** 18536441
- ➔ **Proyecto:** REHABILITACIÓN DE LA RUTA RN-13, TRAMO: CABALLO BLANCO –GENOVA, QUETZALTENANGO EN LA EST. 220+700 POR DAÑOS A LA ESTRUCTURA DE TRANSVERSAL
- ➔ **Avance Físico:** 100%


#### Aspectos Presupuestarios

- a) Presupuesto vigente: Q1,494,721.10
- b) Presupuesto ejecutado (utilizado): 100%
- c) Fuente de financiamiento: Fondos Nacionales

#### Aspectos de Planificación Estatal

- a) Población Beneficiada: 46,294 habitantes
- b) Ubicación geográfica: Occidente

Plazo de Construcción: 5 meses



- ➔ **Código SNIP:** n/a
- ➔ **NOG:** 18536441
- ➔ **Proyecto:** ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN PARA QUINEL DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA LA FUERTEZA, PUERTO BARRIOS, IZABAL.
- ➔ **Longitud:** km
- ➔ **Avance Físico:** 100.00%

#### Aspectos Presupuestarios

- a) Presupuesto vigente: Q. 4,495,133.61
- b) Presupuesto ejecutado (utilizado): 100.00%
- c) Fuente de financiamiento: Fondos Nacionales

#### Aspectos de Planificación Estatal

- a) Población Beneficiada: 112,163 habitantes
- b) Ubicación geográfica: Nor-Oriente
- c) Plazo de Construcción: 5 meses

- ➔ **Código UDI:** 00-07-0592-43
- ➔ **NOG:** 14786494
- ➔ **Proyecto:** REMOZAMIENTO EOUM No.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.
- ➔ **Avance Físico:** 100.00%

#### Aspectos Presupuestarios

- a) Monto total del proyecto: Q.6,640,557.81
- b) Plazo de ejecución: 90 días calendario.
- c) Población Beneficiada: 575 estudiantes
- d) Meta ejecutada: 3,829.46mt<sup>2</sup>



- ➔ **Código UDI:** 02-02-0390-42
- ➔ **NOG:** 17704510
- ➔ **Proyecto:** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, ALDEA EL MORAL, MORAZÁN, EL PROGRESO
- ➔ **Avance Físico:** 100.00%

#### Aspectos Presupuestarios

- a) Monto total del proyecto: Q.599,320.75
- b) Plazo de ejecución: 90 días calendario.
- c) Población Beneficiada: 65 estudiantes
- d) Meta ejecutada: 340 mt<sup>2</sup>

- ➔ **Programa:** DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
- ➔ **Meta:** 6,490 Kilómetros.
- ➔ **Presupuesto vigente:** Q. 499,500,369.00
- ➔ **Presupuesto ejecutado:** Q. 357,816,076.86
- ➔ **Fuente de financiamiento:** 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro y 29 Otros Recursos Del Tesoro Con Afectación Específica.
- ➔ **Porcentaje de avance físico acumulado en el cuatrimestre:** 72%
- ➔ **Porcentaje de avance financiero acumulado en el cuatrimestre:** 71.63%
- ➔ **Población beneficiada:** 17,633,345 personas
- ➔ **Ubicación geográfica:** NACIONAL
- ➔ **Plazo de ejecución:** ANUAL.



- ➔ **SNIP:** 209009
- ➔ **NOG:** 8629714
- ➔ **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.
- ➔ **Avance Físico:** 92.00%

#### Aspectos Presupuestarios

- a) Presupuesto Vigente: Q.6,243,102.00
- b) Fuente de financiamiento: 11-ingresos corrientes y 41 colocaciones internas.

#### Aspectos de Planificación Estatal

- a) Población Beneficiada: 1,920 estudiantes.
- b) Ubicación geográfica: 1103 – Retalhuleu-Santa Cruz Muluá.

Plazo de Construcción: 365 días calendario.

**3**

**CONSOLIDADO LOGROS  
INSTITUCIONALES**

# 3

## Consolidado Logros Institucionales

### Nombre del proyecto

REPOSICIÓN CARRETERA CA-01 OCC., TRAMO: CHIQUIBAL (KM. 232+000), QUETZALTENANGO -- BIFURCACIÓN RN-09N, HUEHUETENANGO



### Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL RUTA CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA



### Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA, SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU



# 3

## Consolidado Logros Institucionales

### Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO CARRETERA  
RUTA RD-GUA-04, TRAMO: SAN  
RAFAEL LAS FLORES-SAN  
ANTONIO LAS FLORES,  
CHINAUTLA, GUATEMALA.



### Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL  
CABECERA MUNICIPAL DE  
SAN PEDRO NECTA,  
HUEHUETENANGO.





RENDICIÓN DE  
**CUENTAS 2023**  
PRIMER CUATRIMESTRE



NOMBRE  
DE LA  
INSTITUCIÓN